

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS (D.P.O.S.S.)				ESTADO DE OBRAS OCTUBRE-NOVIEMBRE/2021					
<b>DENOMINACION OBRA</b>	COLECTORES Y PLANTA DE PRE-TRATAMIENTO BAHIA GOLONDRINA (S/OPERACIÓN)	NUEVA PLANTA TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES ARROYO GRANDE (C/OPERACIÓN)	INST. SISTEMA DE CLORO GASEOSO EN PLANTA POTABILIZADORA Nº 2 USHUAIA	RELEVAMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COLECTORAS CLOACALES - TDF	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES MARGEN SUR - RÍO GRANDE (C/OPERACIÓN)	REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEOA CISTERNA PASTORIZA - USHUAIA	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES ETAPA I - USHUAIA TDF	REUBICACIÓN DE POLVORINES - USHUAIA - TDF	CONSTRUCCION EDIFICIOS REDES Y ADMINISTRATIVOS EN PLANTA POTABILIZADORA Nº 1- USHUAIA - TDF
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN</b>	Licitación Pública N° 3/2016	Licitación Pública N° 4/2016	Licitación Pública N° 6/2016	Licitación Pública N° 3/2017	Licitación Pública N° 8/2017	Licitación Pública N° 11/2017	Licitación Pública N° 12/2017	Licitación Pública N° 06/2017	Contratación Directa 199/2018
<b>EXPT. MADRE</b>	566/2016	590/2016	486/2016	113/2017	329/2017	257/2017	172/2017	436/2017	202/2018
<b>AJUDICATARIA (CONTRATISTA)</b>	JUAN FELIPE GANCEDO S.A.	CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.	JUAN FELIPE GANCEDO S.A.	INGENIERÍA AUSTRAL S.R.L.	COCCARO HNOS. CONSTRUCCIONES SRL	INVERSUR S.R.L.	EMTECON S.A.	PABLO CLAUSEN	AMBIENTE SUR INGENIERIA S.R.L.
<b>FINANCIAMIENTO</b>	2/3 HIDRICOS NACION + 1/3 TDF	2/3 HIDRICOS NACION + 1/3 TDF	FFFIR	PROPIOS	FFFIR	FFFIR	FFFIR	FFFIR	FFFIR
<b>ENCUADRE LEGAL</b>	Ley Nacional 13064, reglamentarios y Ley PCIAL 1063/1133	Ley Nacional 13064, reglamentarios y Ley PCIAL 1063/1133	Ley Nacional 13064, reglamentarios y Decreto PCIAL 925/15	Ley Nacional 13064, reglamentarios y Ley PCIAL 1133	Ley Nacional 13064 y reglamentarios	Ley Nacional 13064, reglamentarios y Decreto Pcial. 925/15	Ley Nacional 13064, reglamentarios y Decreto Pcial. 925/15	Ley Nacional 13064, reglamentarios y Decreto Pcial. 925/15	Ley Nacional 13064, reglamentarios y Decreto Pcial. 925/15
<b>INICIO DE OBRA</b>	Inicio 27/3/2017 - Reinicio 02/10/2017	micro	02/10/17 INICIO	1/8/2017	11/3/2019	1/10/2018	28/5/2018	17/4/2019	1/4/2019
<b>PLAZO DE OBRA</b>	18 MESES + 30 dias	36 MESES (24 obra + 12 operación) + 60 dias	12 MESES	30 MESES	36 MESES	9 MESES	12 MESES	12 MESES	<b>12 MESES</b>
<b>PRESUPUESTO OFICIAL</b>									
<b>MONTO ADJUDICADO</b>	\$ 213,372,066.75	\$ 252,585,152.77	\$ 24,123,444.59	\$ 26,298,000.37	\$ 255,818,001.01	\$ 17,974,049.30	\$ 11,415,236.00	\$ 34,182,469.91	\$ 24,998,000.00
<b>ESTADO ACTUAL</b>	Recep. Provisoria 15/12/2019	ACTA DE REINICIO 01/11/2021	RECEPCIÓN PROVISORIA 21/02/19	RECEPCIÓN PROVISORIA 01/03/2021	ACTA DE REINICIO 01/11/2021	RECEPCIÓN PROVISORIA 03/02/21	RECEPCION DEFINITIVA 04/01/2021	ACTA DE SUSPENSIÓN 24/05/2021	ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA 27/08/2021
<b>% AVANCE DE OBRA</b>	100.00% (CO N° 22) DIC/19	80.49 % (CO N° 23) Mar-20	100 % (CO N° 14)	100 % (CO N°43) FEB/21	28.57 % (CO N° 20) JUN-21	98.89% (CO N°22) ENE-21	100% (CO N° 11) DIC/2019	73.38% (CO N° 19) MAY/21	100 % (CO N°24) AGO/21
Dirección Gestión de Obra Pública DPOSS									

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS (D.P.O.S.S.)				ESTADO DE OBRAS OCTUBRE-NOVIEMBRE/2021					
<b>DENOMINACION OBRA</b>	TRABAJOS VARIOS EN PLANTAS POTABILIZADORAS Nº 1, Nº 2 Y Nº 3 - USHUAIA - TDF	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTACIONES DE BOMBEO 2018 - RED CLOACAL - USHUAIA	CONEXIONES DOMICILIARIAS	SISTEMA DE PRESURIZACIÓN RED DOMICILIARIA - URBANIZACIÓN TERRAZAS DEL FIN DEL MUNDO - USHUAIA TDF	REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIOS CUESTA DEL VALLE, ANTIGUOS LEÑADORES Y LAS REINAS - USHUAIA - TDF	AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA TOLHUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - TDF	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PLANTA POTABILIZADORA Nº 4 (2019) - USHUAIA -TDF	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y EVACUACIÓN DE EFLUENTES CLOACALES BARRIO AKAR - USHUAIA - TDF- ETAPA II	PEDRAPLEN DE PROTECCIÓN Y ACCESO AL BARCO SAINT CHRISTOPHER - USHUAIA-TDF
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN</b>	Licitación Pública Nº 10/2018	Licitación Pública Nº 12/2018	Contratación Directa Nº 17/2019	Contratación Directa Nº 74/2019	Licitación Pública Nº 02/2019	Licitación Pública Nº 04/2019	Licitación Pública Nº 06/2019	Licitación Pública Nº 11/2019	Contratación Directa Nº 120/2019
<b>EXPT. MADRE</b>	67/2018	385/2018	487/2018	630/2018	563/2018	48/2019	22/2019	570/2018	237/2019
<b>AJUDICATARIA (CONTRATISTA)</b>	CONDOR S.A.	DANIEL AGUILAR	EMTECON S.A.	EMTECON S.A.	PABLO CLAUSEN	RYAN CONSTRUCCIONES SRL	PATAGONIA OBRAS DE DANIEL AGUILAR	GADA S.A.	NEOCON S.A.
<b>FINANCIAMIENTO</b>	FFFIR	PROPIOS	Ley 1235 promulgada por Decreto Pcial Nº 2389	Ley Pcial. Nº 1235	Ley Pcial. Nº 1235 promulgada por Decreto Pcial Nº 2389	Ley Pcial. Nº 1235	PROPIOS	FFFIR	FFFIR
<b>ENCUADRE LEGAL</b>	Ley Nacional 13064, reglamentarios y Decreto Pcial. 925/15	Ley Nacional 13064, reglamentarios y Decreto Pcial. 925/15	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064
<b>INICIO DE OBRA</b>	8/1/2019	19/3/2019	30/4/2019	24/5/2019	30/8/2019	10/10/2019	1/6/2019	1/6/2020	15/6/2019
<b>PLAZO DE OBRA</b>	9 MESES	30 MESES	4 MESES	3 MESES	9 MESES	4 MESES	12 MESES	3 MESES	3 MESES
<b>PRESUPUESTO OFICIAL</b>									
<b>MONTO ADJUDICADO</b>	\$ 21,873,233.04	\$ 70,081,091.00	\$ 5,762,433.16	\$ 5,758,395.77	\$ 58,232,862.28	\$ 7,026,518.07	\$ 36,818,400.00	\$ 8,680,873.12	\$ 7,359,551.79
<b>ESTADO ACTUAL</b>	RECEP. PROVISORIA 09/11/2020	EN EJECUCIÓN	RECEPCIÓN DEFINITIVA 8/2/2021	RECEPCION PROVISORIA c/o 31/07/2020	ACTA DE REINICIO 04/10/2021	RECEPCION PROVISORIA 01/02/2021	ACTA DE RECEPCION PROVISORIA 18/10/21	RECEPCIÓN PROVISORIA 28/02/2021	RECEPCIÓN DEFINITIVA 28/09/2020
<b>% AVANCE DE OBRA</b>	100% (CO Nº 12) oct	100% (CO Nº 31) SEP/21	100 % (CO Nº 7) Feb-20	100.00 % (CO Nº 7) FEB	43.84% (CO Nº 14) OCT/21	100% (CO Nº 7) ENERO/21	100%(CO Nº 22) SEP/21	100% FEB/21	100% (CO Nº 4)%
Dirección Gestión de Obra Pública DPOSS									

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS (D.P.O.S.S.)								
<b>DENOMINACION OBRA</b>	REPARACIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTOS 2019/2020 - USHUAIA - TDF	RELEVAMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COLECTORAS CLOACALES 2020/2021 - TDF	CONEXIONES DOMICILIARIAS – 2020 – TOLHUIN	CONEXIONES DOMICILIARIAS – 2020 – USHUAIA	VACIADERO DE CAMIONES ATMOSFÉRICOS Y PLAYA DE SECADO DE LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO DE EFLUENTES BAHIA GOLONDRINA	RED DE AGUA Y CLOACAS TRAMOS FALTANTES Y ESTACIONES ELEVADORAS - TOLHUIN - TDF	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE EMERGENCIAS DPOSS- TOLHUIN - TDF	REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIO LA BOLSITA - USHUAIA - TDF
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN</b>	Licitación Pública Nº 22/2019	Licitación Pública Nº 4/2020	Licitación Pública Nº 5/2020	Licitación Pública Nº 7/2020	Licitación Pública Nº 1/2021	Licitación Pública Nº 2/2021	Licitación Pública Nº 4/2021	Licitación Pública Nº 5/2021 FRACASADA --- <b>Contratación Directa N°</b>
<b>EXPT. MADRE</b>	459/2019	303/2020	292/2020	293/2020	345/2020	565/2020	E-6/2021	52/2021
<b>AJUDICATARIA (CONTRATISTA)</b>	PABLO CLAUSEN	INGENIERÍA AUSTRAL S.R.L.	DANIEL AGUILAR - PATAGONIA OBRAS	GADA S.A.	INGENIERIA AUSTRAL S.R.L.		AMBIENTE SUR INGENIERIA S.R.L.	DANIEL AGUILAR
<b>FINANCIAMIENTO</b>	PROPIOS	LEY PROVINCIAL N° 1312	LEY PROVINCIAL N° 1312	LEY PROVINCIAL N° 1312	LEY PROVINCIAL N° 1312	LEY PROVINCIAL N° 1312	LEY PROVINCIAL N° 1312	LEY PROVINCIAL N° 1312
<b>ENCUADRE LEGAL</b>	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064
<b>INICIO DE OBRA</b>	4/4/2020	1/3/2021	-	-	-	-	-	-
<b>PLAZO DE OBRA</b>	6 MESES	24 MESES	4 MESES	4 MESES	4 MESES	7 MESES	6 MESES	4 MESES
<b>PRESUPUESTO OFICIAL</b>						\$ 51,702,949.48		
<b>MONTO ADJUDICADO</b>	\$ 4,933,101.34	\$ 91,522,124.00	\$ 38,059,434.11	\$ 28,121,604.51	\$ 30,401,320.00		\$ 20,919,000.00	\$ 22,960,331.20
<b>ESTADO ACTUAL</b>	ACTA RECEPCIÓN 18/04/2021	EN EJECUCIÓN	ACTA DE REINICIO 12/10/2021	ACTA DE REINICIO 13/10/2021	EN ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO (ACTA ENTREGA TERRENO 22/10/2021)	EN PROCESO LICITATORIO (COMISIÓN EVALUACION)	ACTA INICIO DE OBRA 15/11/2021	FIRMADO CONTRATO EN ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO
<b>% AVANCE DE OBRA</b>	100.00%	34.01% (CO N° 8) OCT/2021	5.96% (CO N° 2) OCT/2021	8.94% (CO N° 2) OCT/2021				
Dirección Gestión de Obra Pública DPOSS								

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS (D.P.O.S.S.)				ESTADO DE OBRAS OCTUBRE-NOVIEMBRE/2021						
<b>DENOMINACION OBRA</b>	REFUERZO COLECTOR MALVINAS	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES Y COLECTORES MÁXIMOS - MACIZO 154 - TOLHUIN - TDF	CONSTRUCCIÓN AZUD COTA 176M - USHUAIA	AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA N° 4 - USHUAIA	AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES TAHÁ - TOLHUIN	NUEVA PLANTA DE PRE-TRATAMIENTO Y EMISARIO SUBMARINO - RÍO GRANDE	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PLANTA POTABILIZADORA N° 4 (2021) - USHUAIA - TDF	OBRA: RED DE AGUA Y CLOACA BARRIOS BAJADA DE LOS MAESTROS, NUESTRO LUGAR, LA PRADERA, SANTA ROSA Y NEXOS - USHUAIA - TDF	OBRA: REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIO ALTOS DE LA MONTAÑA – TOLHUIN – TDF	OBRA: REPARACIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTOS 2020/2021 USHUAIA TDF
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN</b>	Licitación Pública N° 8/2021	Licitación Pública N° 12/2021		Licitación Pública N° 20/2021	Licitación Pública N° 15/2021	Licitación Pública N° 19/2021	Licitación Pública N° 11/2021	Licitación Pública N° 9/2021	Licitación Pública N° 18/2021	Licitación Pública N° 17/2021
<b>EXPTE. MADRE</b>	145/2021	201/2021		331/2021	257/2021	303/2021	160/2021	161/2021	243/2021	491/2020
<b>AJUDICATARIA (CONTRATISTA)</b>	PABLO CLAUSEN	UTE - NAKON SUR SA Y BASAA SA (preadj)			UTE - NAKON SUR SA Y BASAA SA (preadj)	PROALSA SRL (preadj)	DANIEL AGUILAR	INGENIERÍA AUSTRAL S.R.L.	DANIEL AGUILAR (preadj)	DANIEL AGUILAR (preadj)
<b>FINANCIAMIENTO</b>	CONVENIO ENOHS A / PROVINCIA TDF	CONVENIO ENOHS A / PROVINCIA TDF	CONVENIO ENOHS A / PROVINCIA TDF	CONVENIO ENOHS A / PROVINCIA TDF	CONVENIO ENOHS A / PROVINCIA TDF	CONVENIO ENOHS A / PROVINCIA TDF	CONVENIOS DE ASISTENCIA FINANCIERA Y FONDOS PROPIOS	LEY PROVINCIAL N° 1312	LEY PROVINCIAL N° 1312	RECURSOS PROPIOS
<b>ENCUADRE LEGAL</b>	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064
<b>INICIO DE OBRA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PLAZO DE OBRA</b>	9 MESES	12 MESES		21 MESES	12 MESES	24 MESES	12 MESES	10 MESES	6 MESES	6 MESES
<b>PRESUPUESTO</b>			\$ 625,000,000.00	\$ 738,656,395.00						
<b>MONTO ADJUDICADO</b>	\$ 79,534,287.33	\$ 354,406,739.91			\$ 169,734,480.36	\$ 1,365,238,469.51	\$ 80,226,325.00	\$ 71,669,372.00	\$ 44,446,127.52	\$ 12,289,715.50
<b>ESTADO ACTUAL</b>	FIRMADO EL CONTRATO 25/11/2021	PREADJUDICADA UTE - NAKON SUR SA Y BASAA SA	PARA APROBACIÓN POR PARTE DEL ENOHS A (PLIEGO)	APERTURA OFERTAS PARA EL 10/12/2021	PREADJUDICADA UTE - NAKON SUR SA Y BASAA SA	PREADJUDICADA FIRMA PROALSA S.R.L.	INICIO OBRA 19/10/2021	28/10/21 INICIO ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	PREADJUDICADA A LA FIRMA DANIEL AGUILAR	PREADJUDICADA A LA FIRMA DANIEL AGUILAR
<b>% AVANCE DE OBRA</b>										
Dirección Gestión de Obra Pública DPOSS										