

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS (D.P.O.S.S.)				ESTADO DE OBRAS - JULIO/2022						
DENOMINACION OBRA	NUEVA PLANTA TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES ARROYO GRANDE (C/OPERACIÓN)	RELEVAMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COLECTORAS CLOACALES - TDF	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES MARGEN SUR - RÍO GRANDE (C/OPERACIÓN)	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES ETAPA I - USHUAIA TDF	REUBICACIÓN DE POLVORINES - USHUAIA - TDF	CONSTRUCCION EDIFICIOS REDES Y ADMINISTRATIVOS EN PLANTA POTABILIZADORA Nº 1- USHUAIA - TDF	TRABAJOS VARIOS EN PLANTAS POTABILIZADORAS Nº 1 , Nº 2 Y Nº 3 - USHUAIA - TDF	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTACIONES DE BOMBEO 2018 - RED CLOACAL - USHUAIA	CONEXIONES DOMICILIARIAS	SISTEMA DE PRESURIZACIÓN RED DOMICILIARIA - URBANIZACIÓN TERRAZAS DEL FIN DEL MUNDO - USHUAIA TDF
TIPO DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública N° 4/2016	Licitación Pública N° 3/2017	Licitación Pública N° 8/2017	Licitación Pública N° 12/2017	Licitación Pública N° 06/2017	Contratación Directa 199/2018	Licitación Pública N° 10/2018	Licitación Pública N° 12/2018	Contratación Directa N° 17/2019	Contratación Directa N° 74/2019
EXPT. MADRE	590/2016	113/2017	329/2017	172/2017	436/2017	202/2018	67/2018	385/2018	487/2018	630/2018
AJUDICATARIA (CONTRATISTA)	CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.	INGENIERÍA AUSTRAL S.R.L.	COCCARO HNOS. CONSTRUCCIONES SRL	EMTECON S.A.	PABLO CLAUSEN	AMBIENTE SUR INGENIERIA S.R.L.	CONDOR S.A.	DANIEL AGUILAR	EMTECON S.A.	EMTECON S.A.
FINANCIAMIENTO	2/3 HIDRICOS NACION + 1/3 TDF	PROPIOS	FFFIR	FFFIR	FFFIR	FFFIR	FFFIR	PROPIOS	Ley 1235 promulgada por Decreto Pcial N° 2389	Ley Pcial. N° 1235
ENCUADRE LEGAL	Ley Nacional 13064, reglamentarios y Ley PCIAL 1063/1133	Ley Nacional 13064, reglamentarios y Ley PCIAL 1133	Ley Nacional 13064 y reglamentarios	Ley Nacional 13064, reglamentarios y Decreto Pcial. 925/15	Ley Nacional 13064, reglamentarios y Decreto Pcial. 925/15	Ley Nacional 13064, reglamentarios y Decreto Pcial. 925/15	Ley Nacional 13064, reglamentarios y Decreto Pcial. 925/15	Ley Nacional 13064, reglamentarios y Decreto Pcial. 925/15	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064
INICIO DE OBRA	micro	1/8/2017	11/3/2019	28/5/2018	17/4/2019	1/4/2019	8/1/2019	19/3/2019	30/4/2019	24/5/2019
PLAZO DE OBRA	36 MESES (24 obra + 12 operación) + 60 días	30 MESES	36 MESES	12 MESES	12 MESES	12 MESES	9 MESES	30 MESES	4 MESES	3 MESES
PRESUPUESTO OFICIAL										
MONTO ADJUDICADO	\$ 252,585,152.77	\$ 26,298,000.37	\$ 255,818,001.01	\$ 11,415,236.00	\$ 34,182,469.91	\$ 24,998,000.00	\$ 21,873,233.04	\$ 70,081,091.00	\$ 5,762,433.16	\$ 5,758,395.77
% AVANCE DE OBRA	76.13% (CO N° 29) ABRIL-22	100 % (CO N°43) FEB/21	EN EJECUCIÓN	100% (CO N° 11) DIC/2019	92.87% (CO N° 25) ABRIL/22	100 % (CO N°24) AGO/21	100% (CO N° 12) oct	100% (CO N° 31) SEP/21	100 % (CO N° 7) FEB-20	100.00 % (CO N° 7) FEB

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS (D.P.O.S.S.)				ESTADO DE OBRAS - JULIO/2022					
DENOMINACION OBRA	REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIOS CUESTA DEL VALLE, ANTIGUOS LEÑADORES Y LAS REINAS - USHUAIA - TDF	AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA TOLHUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - TDF	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PLANTA POTABILIZADORA N° 4 (2019) - USHUAIA -TDF	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y EVACUACIÓN DE EFLUENTES CLOACALES BARRIO AKAR - USHUAIA - TDF- ETAPA II	PEDRAPLEN DE PROTECCIÓN Y ACCESO AL BARCO SAINT CHRISTOPHER - USHUAIA- TDF	REPARACIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTOS 2019/2020 - USHUAIA - TDF	RELEVAMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COLECTORAS CLOACALES 2020/2021 - TDF	CONEXIONES DOMICILIARIAS – 2020 – TOLHUIN	CONEXIONES DOMICILIARIAS – 2020 – USHUAIA
TIPO DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública N° 02/2019	Licitación Pública N° 04/2019	Licitación Pública N° 06/2019	Licitación Pública N° 11/2019	Contratación Directa N° 120/2019	Licitación Pública N° 22/2019	Licitación Pública N° 4/2020	Licitación Pública N° 5/2020	Licitación Pública N° 7/2020
EXPTE. MADRE	563/2018	48/2019	22/2019	570/2018	237/2019	459/2019	303/2020	292/2020	293/2020
AJUDICATARIA (CONTRATISTA)	PABLO CLAUSEN	RYAN CONSTRUCCIONES SRL	PATAGONIA OBRAS DE DANIEL AGUILAR	GADA S.A.	NEOCON S.A.	PABLO CLAUSEN	INGENIERÍA AUSTRAL S.R.L.	DANIEL AGUILAR - PATAGONIA OBRAS	GADA S.A.
FINANCIAMIENTO	Ley Pcial. N° 1235 promulgada por Decreto Pcial N° 2389	Ley Pcial. N° 1235	PROPIOS	FFFIR	FFFIR	PROPIOS	LEY PROVINCIAL N° 1312	LEY PROVINCIAL N° 1312	LEY PROVINCIAL N° 1312
ENCUADRE LEGAL	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064
INICIO DE OBRA	30/8/2019	10/10/2019	1/6/2019	1/6/2020	15/6/2019	4/4/2020	1/3/2021	-	-
PLAZO DE OBRA	9 MESES	4 MESES	12 MESES	3 MESES	3 MESES	6 MESES	24 MESES	4 MESES	4 MESES
PRESUPUESTO OFICIAL									
MONTO ADJUDICADO	\$ 58,232,862.28	\$ 7,026,518.07	\$ 36,818,400.00	\$ 8,680,873.12	\$ 7,359,551.79	\$ 4,933,101.34	\$ 91,522,124.00	\$ 38,059,434.11	\$ 28,121,604.51
% AVANCE DE OBRA	77.34% (CO N° 20) ABRIL/22	100% (CO N° 7) ENERO/21	100%(CO N° 29) OCT/21	100% (C.O. N° 5) FEB/21	100% (CO N° 4)%	100% (C.O. N° 7) ABR/21	62.36% (CO N° 16) JUNIO/2022	39.89% (CO N° 9) MAYO/2022	43.00% (CO N° 5) ENERO/2022

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS (D.P.O.S.S.)				ESTADO DE OBRAS - JULIO/2022							
DENOMINACION OBRA	VACIADERO DE CAMIONES ATMOSFÉRICOS Y PLAYA DE SECADO DE LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO DE EFLUENTES BAHIA GOLONDRINA	RED DE AGUA Y CLOACAS TRAMOS FALTANTES Y ESTACIONES ELEVADORAS - TOLHUIN - TDF	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE EMERGENCIAS DPOSS - TOLHUIN - TDF	REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIO LA BOLSITA - USHUAIA - TDF	REFUERZO COLECTOR MALVINAS	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES - MACIZO 154 - TOLHUIN - TDF	AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA N° 4 - USHUAIA	AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES TAHÁ - TOLHUIN	NUEVA PLANTA DE PRE-TRATAMIENTO Y EMISARIO SUBMARINO - RÍO GRANDE	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PLANTA POTABILIZADORA N° 4 (2021) - USHUAIA - TDF	OBRA: RED DE AGUA Y CLOACA BARRIOS BAJADA DE LOS MAESTROS, NUESTRO LUGAR, LA PRADERA, SANTA ROSA Y NEXOS - USHUAIA - TDF
TIPO DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública N° 1/2021	Licitación Pública N° 2/2021	Licitación Pública N° 4/2021	N° 5/2021 FRACASADA --- Contratación	Licitación Pública N° 8/2021	Licitación Pública N° 12/2021	Licitación Pública N° 20/2021	Licitación Pública N° 15/2021	Licitación Pública N° 19/2021	Licitación Pública N° 11/2021	Licitación Pública N° 9/2021
EXPTE. MADRE	345/2020	565/2020	E-6/2021	52/2021	145/2021	201/2021	331/2021	257/2021	303/2021	160/2021	161/2021
AJUDICATARIA (CONTRATISTA)	INGENIERIA AUSTRAL S.R.L.	CORPORACIÓN COSTA SUR S.A (preadj.)	AMBIENTE SUR INGENIERIA S.R.L.	DANIEL AGUILAR	PABLO CLAUSEN	U.T - NAKON SUR SA Y BASAA SA		U.T - NAKON SUR SA Y BASAA SA	PROALSA S.R.L.	DANIEL AGUILAR	INGENIERÍA AUSTRAL S.R.L.
FINANCIAMIENTO	LEY PROVINCIAL N° 1312	LEY PROVINCIAL N° 1312	LEY PROVINCIAL N° 1312	LEY PROVINCIAL N° 1312	CONVENIO ENOHTA / PROVINCIA TDF	CONVENIO ENOHTA / PROVINCIA TDF	CONVENIO ENOHTA / PROVINCIA TDF	CONVENIO ENOHTA / PROVINCIA TDF	CONVENIO ENOHTA / PROVINCIA TDF	CONVENIOS DE ASISTENCIA FINANCIERA Y FONDOS PROPIOS	LEY PROVINCIAL N° 1312
ENCUADRE LEGAL	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064
INICIO DE OBRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLAZO DE OBRA	4 MESES	7 MESES	6 MESES	4 MESES	9 MESES	12 MESES	21 MESES	12 MESES	24 MESES	12 MESES	10 MESES
PRESUPUESTO OFICIAL		\$ 51,702,949.48									
MONTO ADJUDICADO	\$ 30,401,320.00		\$ 20,919,000.00	\$ 22,960,331.20	\$ 79,534,287.33	\$ 354,406,739.91	\$ 1,114,280,359.58	\$ 169,734,480.36	\$ 1,365,238,469.51	\$ 80,226,325.00	\$ 71,669,372.00
% AVANCE DE OBRA	48.41% (CO N° 4) ABRIL/2022	EN ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO desde 21/02/22	96.93% (CO N° 7) MAYO/22	46.12% (CO N° 5) MAYO/2022	34.52% (CO N° 4) MAYO/22	EN ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO	EN ESPERA "NO OBJECCIÓN" - ENOHTA	EN ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO	EN ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO	68.14% (CO N° 9) JUNIO/22	17.60% (CO N° 4) ABRIL/2022

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS (D.P.O.S.S.)				ESTADO DE OBRAS - JULIO/2022		
DENOMINACION OBRA	OBRA: REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIO ALTOS DE LA MONTAÑA – TOLHUIN – TDF	OBRA: REPARACIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTOS 2020/2021 USHUAIA TDF	OBRA: CONSTRUCCIÓN AZUD COTA 176M - USHUAIA	OBRA: REFUERZO COLECTOR MAIPÚ	OBRA: REFUNCIONALIZACIÓN CÁMARAS RUPTORAS	OBRA: REDES ELECTRICAS DPOSS USHUAIA TDF
TIPO DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública Nº 18/2021	Licitación Pública Nº 17/2021	Licitación Pública Nº 29/2021	Licitación Pública Nº 28/2021	Licitación Pública Nº 4/2022	Licitación Pública Nº 3/2022
EXPT. MADRE	243/2021	491/2020	332/2021	460/2021	568/2019	158/2022
AJUDICATARIA (CONTRATISTA)	DANIEL AGUILAR	DANIEL AGUILAR	U.T. NAKON SUR S.A - BASAA S.A			
FINANCIAMIENTO	LEY PROVINCIAL N° 1312	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO ENOHS / PROVINCIA TDF	CONVENIO ENOHS / PROVINCIA TDF	LEY PROVINCIAL N° 1312	LEY PROVINCIAL N° 1312
ENCUADRE LEGAL	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064
INICIO DE OBRA			-	-		
PLAZO DE OBRA	6 MESES	6 MESES	18 MESES	9 MESES	4 MESES	6 MESES
PRESUPUESTO					\$ 52,624,269.00	\$ 23,979,530.00
MONTO ADJUDICADO	\$ 44,446,127.52	\$ 12,289,715.50	\$ 1,790,887,808.37	\$ 206,660,000.00		
% AVANCE DE OBRA	5.50% (CO N° 2) JUNIO/22	41.91% (CO N° 5) MAYO/2022	EN INSTANCIA FIRMA DE CONTRATO	EN TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN	PROCESO LICITATORIO APERTURA DE SOBRES 04/08/22	PROCESO LICITATORIO APERTURA DE SOBRES 03/08/22