DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS (D.P.O.S.S.)				ESTADO DE OBRAS AL MES DE ABRIL/2021			(incluye Avance Físico de Obra al mes de Febrero/2021)		
DENOMINACION OBRA	COLECTORES Y PLANTA DE PRE-TRATAMIENTO BAHIA GOLONDRINA (S/OPERACIÓN)	NUEVA PLANTA TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES ARROYO GRANDE (C/OPERACIÓN)	INST. SISTEMA DE CLORO GASEOSO EN PLANTA POTABILIZADORA Nº 2 USHUAIA	RELEVAMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COLECTORAS CLOACALES - TDF	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES MARGEN SUR - RÍO GRANDE (C/OPERACIÓN)	REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEOA CISTERNA PASTORIZA - USHUAIA	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES ETAPA I - USHUAIA TDF	REUBICACIÓN DE POLVORINES - USHUAIA - TDF	CONSTRUCCION EDIFICIOS REDES Y ADMINISTRATIVOS EN PLANTA POTABILIZADORA Nº 1- USHUAIA - TDF
TIPO DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública N° 3/2016	Licitación Pública N° 4/2016	Licitación Pública N° 6/2016	Licitación Pública N° 3/2017	Licitación Pública N° 8/2017	Licitación Pública N° 11/2017	Licitación Pública N° 12/2017	Licitación Pública N° 06/2017	Contratación Directa 199/2018
EXPTE. MADRE	566/2016	590/2016	486/2016	113/2017	329/2017	257/2017	172/2017	436/2017	202/2018
AJUDICATARIA (CONTRATISTA)	**JUAN FELIPE GANCEDO S.A.**	**CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.**	**JUAN FELIPE GANCEDO S.A.**	**INGENIERÍA AUSTRAL S.R.L.**	**COCCARO HNOS. CONSTRUCCIONES SRL**	**INVERSUR S.R.L.**	**EMTECON S.A.**	**PABLO CLAUSEN**	**AMBIENTE SUR INGENIERIA S.R.L.**
FINANCIAMIENTO	2/3 HIDRICOS NACION + 1/3 TDF	2/3 HIDRICOS NACION + 1/3 TDF	FFFIR	PROPIOS	FFFIR	FFFIR	FFFIR	FFFIR	FFFIR
ENCUADRE LEGAL	Ley Nacional 13064, reglamentarios y Ley PCIAL 1063/1133	Ley Nacional 13064, reglamentarios y Ley PCIAL 1063/1133	Ley Nacional 13064, reglamentarios y Decreto PCIAL 925/15	Ley Nacional 13064, reglamentarios y Ley PCIAL 1133	Ley Nacional 13064 y relgamentarios	Ley Nacional 13064, reglamentarios y Decreto Pcial. 925/15	Ley Nacional 13064, reglamentarios y Decreto Pcial. 925/15	Ley Nacional 13064, reglamentarios y Decreto Pcial. 925/15	Ley Nacional 13064, reglamentarios y Decreto Pcial. 925/15
INICIO DE OBRA	Inicio 27/3/2017 - Reinicio 02/10/2017	28/8/2017	02/10/17 INICIO	1/8/2017	11/3/2019	1/10/2018	28/5/2018	17/4/2019	1/4/2019
PLAZO DE OBRA	18 MESES + 30 dias	36 MESES (24 obra + 12 operación) + 60 dias	12 MESES	30 MESES	36 MESES	9 MESES	12 MESES	12 MESES	**12 MESES**
PRESUPUESTO OFICIAL									
MONTO ADJUDICADO	**$ 213,372,066.75**	**$ 252,585,152.77**	**$ 24,123,444.59**	**$ 26,298,000.37**	**$ 255,818,001.01**	**$ 17,974,049.30**	**$ 11,415,236.00**	**$ 34,182,469.91**	**$ 24,998,000.00**
ESTADO ACTUAL	Recep. Provisoria	ACTA DE SUSPENSIÓN	RECEPCIÓN PROVISORIA	RECEPCIÓN PROVISORIA	EN EJECUCIÓN	RECEPCIÓN PROVISORIA	RECEPCION PROVISORIA	EN EJECUCION	EN EJECUCIÓN
% AVANCE DE OBRA	100.00% (CO N° 22) DIC/19	80.49 % (CO N° 23) Mar-20	100 % (CO Nº 14)	100 % (CO Nº43) FEB/21	22.30 % (CO N° 16) FEB-21	98.89% (CO N°22) ENE-21	100% (CO N° 11) DIC/2019	69.61% (CO N° 16) FEB/21	87.36 % (CO N°18) ENE/21
Dirección Gestión de Obra Pública DPOSS									

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS (D.P.O.S.S.)					ESTADO DE OBRAS AL MES DE ABRIL/2021		(incluye Avance Físico de Obra al mes de Febrero/2021)		
DENOMINACION OBRA	TRABAJOS VARIOS EN PLANTAS POTABILIZADORAS Nº 1 , Nº 2 Y Nº 3 - USHUAIA - TDF	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTACIONES DE BOMBEO 2018 - RED CLOACAL - USHUAIA	CONEXIONES DOMICILIARIAS	SISTEMA DE PRESURIZACIÓN RED DOMICILIARIA - URBANIZACIÓN TERRAZAS DEL FIN DEL MUNDO - USHUAIA TDF	REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIOS CUESTA DEL VALLE, ANTIGUOS LEÑADORES Y LAS REINAS - USHUAIA - TDF	AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA TOLHUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - TDF	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PLANTA POTABILIZADORA Nº 4 (2019) - USHUAIA -TDF	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y EVACUACIÓN DE EFLUENTES CLOACALES BARRIO AKAR - USHUAIA - TDF- ETAPA II	PEDRAPLEN DE PROTECCIÓN Y ACCESO AL BARCO SAINT CHRISTOPHER - USHUAIA- TDF
TIPO DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública N° 10/2018	Licitación Pública N° 12/2018	Contratación Directa N° 17/2019	Contratación Directa Nº 74/2019	Licitación Pública N° 02/2019	Licitación Pública N° 04/2019	Licitación Pública N° 06/2019	Licitación Pública N° 11/2019	Contratación Directa Nº 120/2019
EXPTE. MADRE	67/2018	385/2018	487/2018	630/2018	563/2018	48/2019	22/2019	570/2018	237/2019
AJUDICATARIA (CONTRATISTA)	**CONDOR S.A.**	DANIEL AGUILAR	EMTECON S.A.	**EMTECON S.A.**	**PABLO CLAUSEN**	**RYAN CONSTRUCCIONES SRL**	**PATAGONIA OBRAS DE DANIEL AGUILAR**	**GADA S.A.**	**NEOCON S.A.**
FINANCIAMIENTO	FFFIR	PROPIOS	Ley 1235 promulgada por Decreto Pcial Nº 2389	Ley Pcial. Nº 1235	Ley Pcial. Nº 1235 promulgada por Decreto Pcial Nº 2389	Ley Pcial. Nº 1235	PROPIOS	FFFIR	FFFIR
ENCUADRE LEGAL	Ley Nacional 13064, reglamentarios y Decreto Pcial. 925/15	Ley Nacional 13064, reglamentarios y Decreto Pcial. 925/15	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064
INICIO DE OBRA	8/1/2019	19/3/2019	30/4/2019	24/5/2019	30/8/2019	10/10/2019	1/6/2019	1/6/2020	15/6/2019
PLAZO DE OBRA	**9 MESES**	**30 MESES**	4 MESES	3 MESES	9 MESES	4 MESES	12 MESES	3 MESES	3 MESES
PRESUPUESTO OFICIAL									
MONTO ADJUDICADO	**$ 21,873,233.04**	**$ 70,081,091.00**	**$ 5,762,433.16**	**$ 5,758,395.77**	**$ 58,232,862.28**	**$ 7,026,518.07**	**$ 36,818,400.00**	**$ 8,680,873.12**	**$ 7,359,551.79**
ESTADO ACTUAL	RECEP. PROVISORIA	EN EJECUCIÓN	RECEPCIÓN DEFINITIVA	RECEPCION PROVISORIA	EN EJECUCIÓN	RECEPCION PROVISORIA	EN EJECUCIÓN	RECEPCIÓN PROVISORIA	RECEPCIÓN PROVISORIA
% AVANCE DE OBRA	100% (CO N° 12) oct	78.01% (CO Nº 24) FEB/21	82.27 % (CO N° 7) Feb-20	100.00 % (CO N° 7) FEB	39.55% (CO Nº 10) FEB/21	95.28% (CO Nº 7) ENERO/21	93.63 %(CO Nº 21) FEB/21	100% FEB/21	100% (CO Nº 4)%
Dirección Gestión de Obra Pública DPOSS									

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS (D.P.O.S.S.)				ESTADO DE OBRAS AL MES DE ABRIL/2021			(incluye Avance Físico de Obra al mes de Febrero/2021)			
DENOMINACION OBRA	REPARACIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTOS 2019/2020 - USHUAIA - TDF	RELEVAMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COLECTORAS CLOACALES 2020/2021 - TDF	CONEXIONES DOMICILIARIAS – 2020 – TOLHUIN	REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIO ALTOS DE LA MONTAÑA – TOLHUIN – TDF	CONEXIONES DOMICILIARIAS – 2020 – USHUAIA	CONEXIONES DOMICILIARIAS 2021/2022 – RÍO GRANDE	VACIADERO DE CAMIONES ATMOSFÉRICOS Y PLAYA DE SECADO DE LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO DE EFLUENTES BAHIA GOLONDRINA	RED DE AGUA Y CLOACAS TRAMOS FALTANTES Y ESTACIONES ELEVADORAS - TOLHUIN - TDF	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE EMERGENCIAS DPOSS - TOLHUIN - TDF	REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIO LA BOLSITA - USHUAIA - TDF
TIPO DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública Nº 22/2019	Licitación Pública Nº 4/2020	Licitación Pública Nº 5/2020	Licitación Pública Nº 6/2020	Licitación Pública Nº 7/2020	Licitación Pública Nº 9/2020	Licitación Pública Nº 1/2021	Licitación Pública Nº 2/2021	Licitación Pública Nº 4/2021	Licitación Pública Nº 5/2021
EXPTE. MADRE	459/2019	303/2020	292/2020	543/2020	293/2020	506/2020	345/2020	565/2020	E-6/2021	52/2021
AJUDICATARIA (CONTRATISTA)	**PABLO CLAUSEN**	**INGENIERÍA AUSTRAL S.R.L.**	**DANIEL AGUILAR - PATAGONIA OBRAS**	**GADA S.A.**	**GADA S.A.**					
FINANCIAMIENTO	PROPIOS	LEY PROVINCIAL N° 1312	LEY PROVINCIAL N° 1312	LEY PROVINCIAL N° 1312	LEY PROVINCIAL N° 1312	LEY PROVINCIAL N° 1312	LEY PROVINCIAL N° 1312	LEY PROVINCIAL N° 1312	LEY PROVINCIAL N° 1312	LEY PROVINCIAL N° 1312
ENCUADRE LEGAL	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064
INICIO DE OBRA	4/4/2020	1/3/2021	-	-	-	-	-	-	-	-
PLAZO DE OBRA	6 MESES	24 MESES	4 MESES	6 MESES	4 MESES	4 MESES	4 MESES	7 MESES	6 MESES	4 MESES
PRESUPUESTO OFICIAL						$ 12,384,437.00	$ 34,364,216.00	$ 51,702,949.48	$ 19,615,134.00	$ 17,866,013.00
MONTO ADJUDICADO	**$ 4,933,101.34**	**$ 91,522,124.00**	**$ 38,059,434.11**	**$ 35,961,683.07**	**$ 28,121,604.51**					
ESTADO ACTUAL	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	EN TRAMITE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	PRE-ADJUDICADA	PRE-ADJUDICADA	EN ETAPA EVALUACION OFERTAS	EN ETAPA EVALUACION OFERTAS	EN ETAPA EVALUACION OFERTAS	EN PROCESO LICITATORIO	EN PROCESO LICITATORIO
% AVANCE DE OBRA	74.62% (CO Nº 5) FEB-21									
Dirección Gestión de Obra Pública DPOSS										

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS (D.P.O.S.S.)							
DENOMINACION OBRA	REFUERZO COLECTOR MAIPÚ	REFUERZO COLECTOR MALVINAS	PLANTA DE TRATAMIENTO Y COLECTORES MÁXIMOS - TOLHUIN	CONSTRUCCIÓN AZUD COTA 176M - USHUAIA	AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA N° 4 - USHUAIA	AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES TAHÁ - TOLHUIN	NUEVA PLANTA DE PRE-TRATAMIENTO Y EMISARIO SUBMARINO - RÍO GRANDE
TIPO DE CONTRATACIÓN							
EXPTE. MADRE	136/2020						
AJUDICATARIA (CONTRATISTA)							
FINANCIAMIENTO	CONVENIO ENOHSA / PROVINCIA TDF	CONVENIO ENOHSA / PROVINCIA TDF	CONVENIO ENOHSA / PROVINCIA TDF	CONVENIO ENOHSA / PROVINCIA TDF	CONVENIO ENOHSA / PROVINCIA TDF	CONVENIO ENOHSA / PROVINCIA TDF	CONVENIO ENOHSA / PROVINCIA TDF
ENCUADRE LEGAL	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064	Ley Nacional 13064
INICIO DE OBRA	-	-	-	-	-	-	-
PLAZO DE OBRA	9 MESES						
PRESUPUESTO	$ 67,909,978.00	$ 63,163,298.00	$ 63,750,000.00	$ 625,000,000.00	$ 312,500,000.00	$ 72,080,000.00	$ 1,137,402,146.00
MONTO ADJUDICADO							
ESTADO ACTUAL	EN PROCESO LICITATORIO	EN PROCESO LICITATORIO	EN TRÁMITE PARA LA FIRMA DEL CONVENIO ESPECÍFICO	EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO - CFI	EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO - CFI	EN TRÁMITE PARA LA FIRMA DEL CONVENIO ESPECÍFICO	EN TRÁMITE PARA LA FIRMA DEL CONVENIO ESPECÍFICO
% AVANCE DE OBRA							
Dirección Gestión de Obra Pública DPOSS							